

# Sprawozdanie z realizacji inwestycji za I półrocze 2020 r.

## 1. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Szpitalna

Zadanie to związane jest z budową odcinka drogi, łączącej ulicę Kościelną od strony siedziby Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel oraz PHU MOST-BUD Jerzy Mętel z Zawoi. Cena oferty wyniosła 1 248 869,42 zł. Zgodnie z zapisami umowy termin realizacji zadania upływa 30 października 2020 r. Na budowę drogi Gmina uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 50% kosztów jej budowy (624.434 zł). Pozostała kwota pochodzi z budżetów Gminy Sucha Beskidzka oraz Powiatu Suskiego, każdy z samorządów dołoży po 25 % wartości zadania. Realizacja inwestycji pierwotnie zaplanowana była na 2019 r., lecz z uwagi na przyznane wówczas dofinansowanie w kwocie 548 469,00 zł oraz znacznie wyższe ceny oferentów, inwestycja musiała zostać przełożona na rok bieżący. Z uwagi na szybkie tempo realizacji prac większość robót drogowych została już zrealizowana. Istniejące drzewa zostały usunięte, na cieku wodnym powstał przepust betonowy, a teren pomiędzy ulicą Szpitalną a Starostwem został zniwelowany poprzez wykonanie nasypów. Do realizacji pozostała jeszcze nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie drogowe oraz chodnik. Wszystko wskazuje na to, że zadanie zostanie zakończone przed upływem wyznaczonego terminu.

## 2. Przebudowa drogi do os. Salówka

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Obecnie trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych.

## 3. Przebudowa drogi bocznej od ul. Kamienne

W pierwszej połowie roku zadanie nie było realizowane

## 4. Budowa i modernizacja dróg i chodników

Realizacja zadania będzie prowadzona w drugiej połowie 2020 r.

## 5. Przebudowa ciągu pieszego – Pasaż

W pierwszej połowie 2020 r. zadanie nie było realizowane

## **6. Modernizacja ul. Podksiężę – Starostówka**

Zadanie związane było z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Podksiężę (Starostówka) w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował poszerzenie drogi, wykonanie odwodnienia z koryt betonowych oraz nowej nawierzchni asfaltowej na długości 150 mb. Wartość zleconych robót to kwota 79.103,93 zł brutto. Na realizację prac Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 30 tys. zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

## **7. Modernizacja ul. Kolejowej**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Obecnie trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych.

## **8. Modernizacja ul. Radosnej**

Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przyległych do drogi na dysponowanie przez Gminę gruntem w celu realizacji dojazdu o parametrach zgodnych z przepisami prawa. Obecna szerokość działki drogowej uniemożliwia realizację zadania. Przeprowadzenie przedsięwzięcia uzależnione jest więc od uzyskania powyższych zgód. W przypadku zgody wszystkich właścicieli realizacja prac nastąpi w drugiej połowie 2020 r.

## **9. Adaptacja i remonty szkół**

Firma RED LIFT z Suchej Beskidzkiej przeprowadziła prace związane z wymianą 37 sztuk drzwi wewnętrznych na parterze oraz piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Stare drewniane drzwi były mocno wyeksploatowane i wymagały pilnej wymiany. Zakres prac obejmował demontaż starych skrzydeł drzwiowych wraz z futrynami oraz montaż nowych, które zostały zakupione przez Gminę końcem 2019 r. Obecnie wszystkie pomieszczenia sal lekcyjnych oraz sanitariatów na parterze i piętrze szkoły mają jednakowe solidne i wzmacniane drzwi. Koszt przeprowadzonych prac to kwota 19.618,50 zł brutto, natomiast koszt zakupu 37 kompletów drzwi poniesiony w ubiegłym roku to 34.071 zł brutto.

## **10. Modernizacja dachu na budynku SP nr 1**

Zakres prac obejmował wykonanie polimerowej membrany hydroizolacyjnej o pow. 725 m<sup>2</sup> nad częścią dydaktyczną szkoły od strony ul. płk T. Semika oraz nad salą gimnastyczną. Dodatkowo wykonano obróbki blacharskie i pasy okapowe z blachy powlekanej folią PVC. Stare pokrycie z papy nie spełniało już swojej funkcji i wymagało pilnej wymiany. Koszt przeprowadzenia prac to kwota 88.218,53 zł. brutto.

## **11. Budowa Skateparku**

Na dofinansowanie realizacji tego zadania gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa, który rozpatrzono pozytywnie. Miasta pozyskało środki finansowe w wysokości 98.620 zł brutto. Przeprowadzono już procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy, który jest zobligowany do wykonania zadania w terminie do 31 października 2020 r. W ramach tego przedsięwzięcia na wykonanej już w 2019 r. nawierzchni asfaltowej zamontowane zostaną przeszkody terenowe w postaci ramp, poręczy, wysp oraz trawersów. W bliskim sąsiedztwie Skateparku powstaną również urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych.

## **12. Projekty sieci wodociągowych oraz budowa i rozbudowa kanalizacji**

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej dostarczył oraz zamontował kompletną pompownię wody przy ul. Podksiężę. Przeprowadzone prace zapewnią bezproblemowy dostęp do wody miejskiej dla budynków zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Do chwili obecnej istniejący na tym terenie wodociąg zasilany był z ujęcia głębinowego, lecz z uwagi na to iż wydajność studni drastycznie się zmniejszyła ilość wody jaką można było pozyskać nie pokrywała w pełni zapotrzebowania. Koszt zleconych prac to kwota 80 tyś. zł.

## **13. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamienne**

Zrealizowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na realizację kanalizacji po terenach prywatnych. Po ich uzyskaniu oraz zgłoszeniu zamiaru realizacji robót do Starostwa Powiatowego będzie możliwe przeprowadzenie I etapu prac.

#### **14. Termomodernizacja i remonty budynków – Stop Smog**

W pierwszej połowie roku prowadzono prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację docelowo w 50 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. W 2020 r. zrealizowanych zostanie 10 budynków. Pozostałe 40 przeznaczone są do realizacji w latach 2021-2022. Wnioskodawcą w programie jest gmina, która uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie na ten cel. Szacowana kwota modernizacji jednego budynku to 53 tys zł brutto. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem audytów energetycznych dla 10 nieruchomości oraz przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej. W drugiej połowie roku planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynków.

#### **15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

W ramach zadania realizowane były prace związane z uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego o nowe punkty oświetleniowe typu led. Prace prowadzone były w rejonie ul. Błądzonka, Podksiężę oraz 29 Stycznia.

#### **16. Rewitalizacja rynku**

Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej rewitalizacji Suskiego Rynku oraz jego otoczenia. Wybrana została koncepcja jego zagospodarowania, która stanowi podstawę do dalszego prowadzenia prac projektowych. Zgodnie z zawartą umową wykonawca prac ma wykonać kompletną dokumentację projektową do 30 października 2020 r.

#### **17. Budowa Centrum kultury i filmu im. Billy Wildera**

Rozpoczęcie prac nastąpiło początkiem maja 2019 roku. Na obecną chwilę główne roboty związane z budową budynku zostały wykonane. Trwają obecnie roboty związane z wykończeniem budynku oraz zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Montowane jest wyposażenie sali widowiskowej, wykonywana jest elewacja, a w najbliższy czasie prowadzone będą prace związane z budową miejsc parkingowych oraz dróg manewrowych wraz z ich oświetleniem. Inwestycja ma być ukończona do 30 października 2020 roku.

## **18. Wyposażenie dla Centrum Kultury**

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu planowane jest na początku trzeciego kwartału 2020 r.

## **19. Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra**

Na terenie miejskiego centrum sportu „Babia Góra” trwa budowa nowego budynku zaplecza sportowego. Na chwilę obecną zrealizowano prace rozbiórkowe, większość robót ziemnych, wykonano fundamenty wraz z ich izolacją, roboty murowe i żelbetowe, do wysokości parteru. Zrealizowano elementy kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz przełożono sieć gazową. Wartość zleconych robót pierwszego etapu inwestycji wynosi 1 302 414,23 zł. W efekcie na terenie centrum sportu funkcjonować będzie trzykondygnacyjny budynek (przyziemie, parter, piętro) o wymiarach (szer. x dł. x wys.) 11,95 x 42,90 x 10,50 m i powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 1 200 m<sup>2</sup>. W poziomie przyziemia zlokalizowane będą pomieszczenia zaplecza sportowego oraz pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia na parterze przystosowane będą do działalności gastronomicznej i administracyjnej. Na piętrze zaprojektowana została część hotelowa, mieszcząca łącznie ok. pięćdziesiąt miejsc noclegowych.