

UCHWAŁA NR XV/121/2025
RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Sucha Beskidzka z tytułu kary umownej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXX/243/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym zmienionej Uchwałą Nr XVIII/149/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 czerwca 2020 r. (tekst jedn. Dz. Urz. z dn. 09.12.2021 r. poz. 7377) **Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala, co następuje:**

§ 1. Umarza w całości należność pieniężną w kwocie 53 638,47 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 47/100) przypadającą Gminie Sucha Beskidzka z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia zgodnie z umową nr ZP.272.557.2024 z dnia 29 października 2024 r. zawartą na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Krystian Krzeszowiak

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.557.2024 z dnia 29 października 2024 r. firma Elemar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zagórz (32-555) przy ul. Piaski 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716618, NIP:6282271999, REGON: 369442048, reprezentowana przez komplementariusza – ELEMAR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórz (32-555) przy ul. Piaski 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693599, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, NIP: 6282271031, REGON: 36820550, działająca przez Prezesa zarządu Marcina Cudaka (dalej: „Spółka”), zobowiązała się do wykonania zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka” w terminie do dnia 29 czerwca 2025 r. Prace zakończono w dniu 08 sierpnia 2025 r. tj. z opóźnieniem wynoszącym 39 dni w stosunku do terminu określonego w umowie. W związku z niedotrzymaniem przez Spółkę terminu umownego wykonania prac została naliczona kara umowna 53 638,47 zł. Pismem z dnia 20 sierpnia 2025 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o umorzenia kary umownej, powołując się na trudną sytuację finansową związaną z prowadzonym procesem restrukturyzacji. W uzasadnieniu prośby Prezes Zarządu wskazał, że obecny zły stan finansów Spółki jest następstwem m.in. decyzji podjętych w okresie pandemii, które doprowadziły do zadłużenia firmy ze względu na szybko rosnące ceny materiałów oraz ich brak przy jednoczesnym braku możliwości zmiany warunków realizowanych wtedy kontraktów. W związku z ogłoszeniem planu restrukturyzacji, Spółka prowadzi systematyczne działania mające na celu uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli, jak również utrzymanie działalności firmy, co ma istotne znaczenie społeczne – zapewnia miejsca pracy mieszkańcom regionu. Aby spłacić powstałe zobowiązania, jak również uregulować bieżące wydatki, spółka Elemar podejmuje działania m.in. poprzez udział w postępowaniach przetargowych i realizowanie nowych zamówień. Tak było również w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia publicznego dla Gminy Sucha Beskidzka, które udało się wykonać w dużej mierze głównie dzięki przeprowadzonym cesjom zakupu materiałów. Niedotrzymanie przez Spółkę terminu realizacji przedmiotowej umowy spowodowane było m.in. toczącymi się rozmowami w kwestii wyrażenia zgód na przeprowadzenie cesji z dostawcami materiałów, gdyż Spółka nie była w stanie zapewnić wcześniejszej płatności za dostawy. Zaznaczył, że przez proces restrukturyzacji, Spółka ma słabą wiarygodność, co za tym idzie musi liczyć tylko na pracowników, których posiada i którzy pozostali w firmie pomimo przejściowych kłopotów finansowych, aby pomóc wyjść z trudnej sytuacji i działać dalej na rynku. Słaba wiarygodność firmy w obecnym stanie nie pozwoliła na zwiększenie liczby zatrudnienia. Zauważył, że realizacja zadania wymagała również wypożyczenia przez Spółkę dodatkowego sprzętu, ponieważ dojazd w niektóre miejsca wymiany opraw oświetleniowych był utrudniony ze względu na ukształtowanie terenu, co również powodowało opóźnienie w terminie realizacji całego zadania. Zaznaczył, że pomimo opóźnienia, prace przebiegły sprawnie i bez utrudnień dla mieszkańców miasta Sucha Beskidzka, gdyż wiele słupów z oprawami oświetleniowymi zlokalizowanych jest na prywatnych posesjach. Analiza wszystkich okoliczności wskazuje, że opóźnienie było spowodowane trudną sytuacją finansową Spółki i procesem restrukturyzacji, który daje szansę na pokonanie przejściowych problemów i utrzymanie działalności Spółki. W tym stanie rzeczy należy uznać, że zachodzą przesłanki do umorzenia naliczonej kary umownej z uwagi na ważny interes dłużnika, który ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie uregulować zobowiązania, a jego egzekucja mogłaby zagrozić dalszemu funkcjonowaniu Spółki.